

मानसी वाकल परियोजना उदयपुर का प्रगति विवरण

उदयपुर शहर की वर्ष 2011 की अनुमानित जल की मांग 88.00 एमएलडी. परिकल्पित की गई है। वर्तमान में उपलब्ध सभी जल स्रोतों एवं व्यवस्थाओं से लगभग 53.00 एमएलडी. पानी उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार शेष जल मांग की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा फरवरी-1997 में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ समझौता (एम.ओ.यू.) किया गया, जिसके अनुसार मानसी वाकल परियोजना के तहत गोराना गांव के समीप 24.41 मिलियन घन मीटर क्षमता का बांध बनाकर 36 एम.एल.डी. पानी पम्प कर पाईप लाईन के माध्यम से देवास बांध तक जून-2004 तक लाना प्रस्तावित किया गया था। एम. ओ. यू. के अनुसार राज्य सरकार एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के मध्य योजना की प्रस्तावित लागत राशि रू. 60.00 करोड़ एवं उत्पादन 36 एम.एल.डी. का अनुपात 70:30 तय किया गया है। योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रू. 60.00 करोड़ की नीति निर्धारण समिति की दिनांक 11.06.2001 को आयोजित 139वीं बैठक में जारी की गई।

वर्तमान में हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा मानसी वाकल बांध, पंप हाउस, पंप स्थापना तथा स्वीचयार्ड का कार्य पूर्ण कर जल परिवहन प्रणाली के तहत बांध से टनल इनलेट तक 800 एम.एम. व्यास की 8.1 कि.मी पाईप लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है। आरआरवीपीएनएल द्वारा योजना की 132 के.वी. पॉवर ट्रांसमिशन लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। दिनांक 23.05.2007 को 1500 के.वीए के स्थायी विद्युत संबंध एवीवीएनएल, उदयपुर द्वारा कर दिया गया है। योजना से ट्रायल रन पर जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।

परियोजना पर स्वीकृत राशि रू. 60.00 करोड़ के विरुद्ध हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार मार्च-2007 तक 59.88 करोड़ का व्यय हो चुका है तथा वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही का बिल अपेक्षित है। इस प्रकार मानसी वाकल परियोजना का जन स्वा. अभि. विभाग एवं हि.जि. लि. के जॉईंट वेंचर का कार्य पूर्ण हो चुका है।

चन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण चन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर के निर्माण लिये जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा 1.0 हेक्टेयर भूमि आरक्षित कर उपखण्ड अधिकारी, झाडौल की संरक्षता में चंद्र विकास महादेव ट्रस्ट ग्राम चन्दवास का गठन किया गया है एवं तकनीकी मार्गदर्शन हेतु सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, विकास अधिकारी झाडौल, सहायक अभियंता, जन संसाधन विभाग तथा सहायक अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग की तकनीकी समिति गठित की गई है। मन्दिर निर्माण हेतु सचिव, आरडब्ल्यूएसएसएमबी, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 442-447 दिनांक 01.05.2006 द्वारा राशि रू. 7.70 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई जिसकी राशि उपखण्ड अधिकारी, झाडौल को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

आर.यू.आई.डी.पी. से संबंधित कार्यों की प्रगति (दिनांक 30.09.2007)

टनल इनलेट से उदयपुर शहर तक का कार्य राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना (आर.यू. आई.डी.पी.) द्वारा किया जा रहा है। आर.यू.आई.डी.पी. से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 4468 मी. लम्बी टनल का कार्यादेश राशि रूपये 1662.88 लाख का दिया गया, टनल का कार्य 30 जून-2007 को पूर्ण हो चुका है। टनल की सफाई का कार्य 31.07.2007 को पूर्ण हो चुका है। टनल आउट लेट से नान्देश्वर फिल्टर प्लांट तक 800 मिमी. व्यास की एमएस/डी.आई., 7600 मी. पाईप लाईन का कार्यादेश राशि रू. 8.83 करोड़ का दिया गया है। पाईप लाईन जोड़ने एवं बिछाने का कार्य 25.08.2007 को पूर्ण हो चुका है। नान्देश्वर में 23.25 एम.एल.डी. फिल्टर प्लांट का कार्य कार्यादेश राशि रूपये 3.56 करोड़ का दिया गया है, फिल्टर प्लांट का फिनिशिंग कार्य को छोड़कर शेष कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नान्देश्वर फिल्टर प्लांट से शहर के विभिन्न एस.आर. तक विभिन्न साईज की 32.65 कि.मी. का कार्य पूर्ण हो चुका है।